

Inspection hebdomadaire des palettiers



Association paritaire de **santé**
et de **sécurité** du travail, secteur
imprimerie et activités connexes

www.aspimprimerie.qc.ca

Inspection réalisée par : _____

Inspection révisée par : _____

Emplacement : _____

Allée : _____

Travée : _____

No. de référence de l'équipement : _____ Date : (jour/mois/année) _ / _ / _ _ _

N.B. Une réponse « OUI » indique une situation à corriger.

| Vérification | | Oui | Non | Commentaires |
|--------------|--|-----|-----|--------------|
| 1 | Dommmage aux montants d'échelle | | | |
| 2 | Dommmage aux diagonales et traverses d'échelles | | | |
| 3 | Dommmage aux lisses | | | |
| 4 | Goupilles de sécurité manquantes ou mal insérées | | | |
| 5 | Ancrages manquants ou endommagés | | | |
| 6 | Cales de pied d'échelle délogées ou mal fixées | | | |
| 7 | Déplacement de lisses non conforme aux spécifications du fabricant | | | |
| 8 | Affiches de capacité de charge manquantes ou illisibles | | | |
| 9 | Protecteurs des montants endommagés | | | |
| 10 | Palettes endommagées | | | |
| 11 | Palettes mal positionnées sur le palettier <ul style="list-style-type: none"> • Espaces libres autour de la charge < 75 mm (3 po) • Espace libre entre deux charges placées dos à dos dans deux alvéoles est inférieure à : <ul style="list-style-type: none"> - 100 mm (4 po) si la hauteur d'entreposage est inférieure à 7,62 m (25 pi) - 150 mm (6 po) si la hauteur d'entreposage dépasse 7,62 m (25 pi). • Débordement de la charge < 50 mm (2 po) ou > 100 mm (4 po) | | | |
| 12 | Allées obstruées | | | |
| 13 | Charges placées à moins de 450 mm (18 po) d'une tête d'extincteur | | | |

Fiche d'inspection